

# 균등한 복지와 수준 높은 교육의 메카 신안

## [의료취약지역 보건시설 확대]

**관리번호 4-1-5**

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		400	-	1,335	-
사업기간	2018-2023	추진상황	추진 완료			
사업주체	신안군 보건소 보건행정과	공약담당	보건행정 팀장 임영미 ☎ 240-8801 주무관 맹진석 ☎ 240-4068			

### ○ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 홍도 보건지소 현황(2018. 8. 준공)  
(위치) 흑산면 홍도리 94-1번지 일원  
(규모) 연면적 768.1㎡
- [정책 목표]
  - 주민들의 이용 불편을 해소하고 공간 부족해소를 통한 보건교육 및 건강증진 사업 등의 원활한 추진

### ○ 사업개요

- 사업위치 : 흑산면 홍도리 94-1번지 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2023
- 사업비 : 1,735백만원
- 사업내용 : 홍도 기능확대형 보건지소 증축(방사선실, 찜질방, 건강증진실)
- 사업규모 : 연면적 265㎡ / 지상 2층 (철근콘크리트 구조) 별도 증축
- 시행기관 : 보건소 보건행정과

### < 주민참여 >

- ◆ 해당없음

### ◎ 추진계획

- 증축공사 추진 완료 : ' 23. 2.
- 홍도 기능확대형 보건지소 운영개시 : ' 23. 2.

### ◎ 추진일정

세부추진사항	2020				2021				2022				2023				2024				2025이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료	■	■	■	■																				
실시설계 완료			■	■	■	■	■	■																
공사착수 및 완료									■	■	■	■	■	■	■	■								

### ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2021	2022	2023	2024	2025	2026이후
총계	1,735	400	885	450	-	-	-
국비	400	400	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,335	-	885	450	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

### ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2021	2022	2023	2024	2025이후
홍도보건지소 증축	개소	1	-	-	1	-	-

### ◎ 추진실적

- 홍도 보건지소 실시 설계용역 완료 : ' 21. 5.
- 홍도 보건지소 기능확대형 증축공사 착공 : ' 21. 8.
- 홍도 보건지소 증축공사 설계 변경 : ' 22. 8.
- 홍도 보건지소 증축공사 추진 완료 : ' 23. 2.

### ◎ 기대효과

- 증축을 통해 당초 계획했던 기능확대형 보건지소 응급의료 대응 기능을 보완 하여 주민 건강 형평성 제고
- 주민 욕구 충족 및 한 차원 높은 보건의료서비스 제공