

## 9 주요 투자사업 추진현황

### 9-1 투자심사 대상사업

☐ 우리 신안군에서 '24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
Book-아일랜드팔금 커뮤니티 조성	19,200	-	-	8,800	10,400	2026	2024	10
신안 팔금 관광호텔 신축사업	110	-	-	-	-	-	-	-
피아노의섬 축제	90	-	90	81	81	2026	2024	33
습지보호지역 훼손지 복원사업	3,460	232	839	496	1,893	2026	2024	40
신안해저유물 방문자센터 건립	8,000	0	18	238	7,744	2028	2024	10
장산 앤두.막금항 어촌신활력증진사업	5,000	-	500	1,500	3,000	2026	2024	10
흑산 가거3구항 어촌신활력증진사업	5,000	-	500	1,500	3,000	2026	2024	10
압해 복룡지구 연안정비사업	9,758	-	85	2,500	7,173	2027	2024	5
섬 수선화축제	160	80	160	-	-	2024	2024	100
왕새우 산지거점 유통센터(FPC) 지원사업	6,000	-	1,260	4,740	-	2025	2024	30
2024년 염전근로자 안심숙소 지원사업	4,000	-	-	1,000	3,000	2026	2024	5
연안선박 현대화 이차보전사업	5,500	-	-	600	4,900	2026	2024	-
공영제여객선 예비선박매입	3,780	-	-	2,000	1,780	2026	2024	-
채소류 출하조절시설 지원사업	12,300	248	2,362	9,690	-	2025	2023	75
안좌치유의숲조성사업	7,300	4,800	4,800	2,500	-	2025	2024	36
섬지역간호보건인 력기숙사건립	5,100	-	27	800	4,273	2026	2024	20
취약지섬응급의료 기관기능강화	2,400	-	-	1,200	1,200	2026	2024	20

## 9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	Book-아일랜드 팔금 커뮤니티 조성	담당자	인주소멸대응 박선조(☎240-8225)
-----	----------------------	-----	-----------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 팔금면 출신의 최하림 작가 등 인문학적 고유자산을 활용하여 팔금을 인문학 섬으로 조성
- 책을 활용한 커뮤니티센터를 조성하여 생활인구 및 정주인구 증가 기대

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2026년
- 위 치 : 신안군 팔금면 읍리 121-1번지 일원
- 규 모 : 커뮤니티센터, 열린서재, 테마길 조성, 세대어울림 다목적홀 및 카페등 리모델링

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	19,200	-	-	8,800	10,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,400	-	-	-	2,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	16,800	-	-	8,800	8,000

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획 완료 후 열린서재 리모델링 실시설계 진행 중
- 세대어울림 복합커뮤니티센터 숙소 등 증축공사 진행 중

#### □ 향후계획

- 열린서재 실시설계 완료 : 2025. 10.
- 세대어울림 복합커뮤니티센터 숙소 등 증축공사 준공 : 2026. 2.

#### □ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	신안 팔금 관광호텔 신축사업	담당자	투자유치과 김윤선(☎240-3294)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 신안군 방문객들에게 양질의 숙박시설 유치를 통해 체류할 수 있는 여건을 제공, 신규 일자리 창출, 지역특산품 소비 촉진을 통해 지역경제활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2024. 5. ~ 2026. 5.
- 위 치 : 신안군 팔금면 원산리 일원
- 규 모 : 약 6,200m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비		해	당	없	음
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 본 사업의 시행주체는 민간으로 투자심사 후 사업계획 수립 중 사업시행자측 사유로 사업포기

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	피아노의심 축제	담당자	문화관광과 곽승혁(☎240-8353)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국민으로서 마땅히 누려야 될 문화기회 제공 및 국민의 행복지수 증대

사업개요

- 기 간 : 2024. 4. 27.~28.
- 위 치 : 신안군 자은면 1004뮤지엄 파크 일원
- 규 모 : 100+4 피아노섬 축제 개최(본공연, 체험프로그램, 포토존 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 252백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	252	-	90	81	81
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	252	-	90	81	81
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 유명 피아니스트의 협연 공연과 다양한 문화예술 체험프로그램운영
- 안전 및 주차대책 수립으로 교통 혼잡 예방
- 지역의 우수한 농수산물 체험과 구입 부스 운영으로 지역경제 활성화

향후계획

- 2024년도 축제 성과를 평가하여 차년도 축제 계획에 반영함

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	습지보호지역 훼손지 복원사업	담당자	세계유산과 강지석(☎240-8648)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장도습지 탐방로 데크 및 홍보관 등 노후화된 시설물을 보수하여 안전한 탐방환경을 조성하고 장도습지에 대한 인식을 증진시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 신안군 흑산면 장도리 일원
- 규 모 : 장도습지 탐방로 데크 및 홍보관 보수 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,460	232	839	496	1,893
국 비	2,422	213	759	496	954
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,038	19	80	-	939
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 제1탐방로 데크 보수공사(추진완료)
- 홍보관 1층 보수공사(추진완료)

향후계획

- 제2탐방로 데크 보수공사(추진중)
- 홍보관 2층(전시관) 및 외벽 보수공사(추진중)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	신안해저유물 방문자센터 건립	담당자	세계유산과 윤상민(☎240-8642)
-----	-----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 신안선 발굴의 역사적 현장인 신안군 증도를 찾는 국민들에게 수중문화유산의 가치 확산과 문화유산 향유 기회 증진

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 전라남도 신안군 증도면 방축리 산318-1번지 일원
- 규 모 : 방문자센터 건립 및 미디어아트 체험

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,000	-	18	238	7,744
국 비	4,000	-	18	110	3,872
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	-	128	3,872
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- '24. 04. 기본계획 및 타당성조사 용역 완료
- '24. 09. 지방재정 투자심사(전남도) 승인
- '24. 11. 건축기획업무 용역 추진
- '25. 04. 공공건축 사업계획 사전검토
- '25. 05. 공공건축심의위원회 심의
- '25. 07. 일상감사 및 계약심사 통보
- '25. 07. 심사위원 선정 및 설계공모 공고

**□ 향후계획**

- '25. 10. 건축 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 계약 체결
- '26. 07. 방문자센터 건립공사 추진
- '28. 05. 방문자센터 건립공사 준공(예정)

**□ 사업변경 내역**

- 사업부지 변경

사업명	장산 앤두막금항 어촌신활력증진사업	담당자	섬발전진흥과 김태창(☎240-8417)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 어항 및 배후 어촌마을의 재해예방을 위한 어항시설 확충 등 생활 안전시설개선

사업개요

- 기 간 : 2024.01. ~ 2026.12.
- 위 치 : 장산면 다수리 720-7번지 및 804-3번지 일원
- 규 모 : 선착장연장, 물양장조성, 선착장조성, 대합실, 가로등 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	-	500	1,500	3,000
국 비	3,500	-	350	1,050	2,100
시 도 비	450	-	45	135	270
시군구비	1,050	-	105	315	630
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 최종대상지 선정 : ' 24. 01.
- 기본 및 실시설계 착수 : ' 24. 05.
- 기본계획 수립 및 고시 : ' 25. 01.

향후계획

- 시행계획 수립 및 고시 : ' 24. 08.
- 사업착공 : ' 24. 10.

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항없음

사업명	흑산 가거3구항 어촌신활력증진사업	담당자	섬발전진흥과 김태창(☎240-8417)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 소규모 어항 및 배후 어촌마을의 재해예방을 위한 어항시설 확충 등 생활 안전시설개선

사업개요

- 기 간 : 2024.01. ~ 2026.12.
- 위 치 : 흑산면 가거도리 1175번지 일원
- 규 모 : 방파제조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	-	500	1,500	3,000
국 비	3,500	-	350	1,050	2,100
시 도 비	450	-	45	135	270
시군구비	1,050	-	105	315	630
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 최종대상지 선정 : ' 24. 01.
- 기본 및 실시설계 착수 : ' 24. 05.
- 기본계획 수립 및 고시 : ' 25. 01.

향후계획

- 시행계획 수립 및 고시 : ' 24. 08.
- 사업착공 : ' 24. 10.

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항없음

사업명	압해 복룡지구 연안정비사업	담당자	섬발전진흥과 주재현(☎240-8757)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 자연재해로부터 국토보존 및 기후변화에 따른 연안사고를 사전에 예방·복원하여 쾌적한 연안환경을 조성

사업개요

- 기 간 : 2024~2027
- 위 치 : 신안군 압해읍 복룡리 일원
- 규 모 : 호안 L=2,670m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,758백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,758	-	85	2,500	7,173
국 비	6,381	-	60	1,750	4,571
시 도 비	878	-	7	225	646
시군구비	2,049	-	18	525	1,506
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 제3차 연안정비 기본계획 고시 : 2020. 06.
- 실시설계 착수 : 2024. 05.
- 공유수면 점사용 및 해역이용협의 추진 : 2025. 01.
- 실시계획 협의 신청 : 2025. 02.

향후계획

- 공사 착공 : 2026. 01.
- 공사 준공 : 2027. 06.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	2024 섬 수선화축제	담당자	작은섬정원장하연(☎240-8978)
-----	--------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 수선화 섬의 스토리가 어우러진 공연과 체험행사가 있는 축제 개최  
신안군의 사계절 꽃피는 1004섬 조성과 ‘수선화의 섬’이라는 이미지화를  
통하여 관광자원으로 활용하며 지역경제 활성화가 촉진되도록 하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2024. 3. 29. ~ 4. 7.(10일간)
- 위 치 : 신안군 지도읍 선도리 일원
- 규 모 : 축제 개막 공식 행사, 체험 및 공연행사

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	160	-	160	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	80	-	80	-	-
시군구비	80	-	80	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2024 섬 수선화 축제 추진 완료
- 2024. 07. 수선화의 섬 선도 업무이관 완료  
작은섬정원과 → 동부정원관리사업소

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	왕새우 산지거점 유통센터(FPC) 지원사업	담당자	해양자원과 김민재(☎240-8181)
-----	----------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 관내에서 생산되는 왕새우 원물 수급에서부터 급냉, 보관, 가공, 유통에 이르기까지 원스톱 처리할 수 있는 복합기반 시설 구축

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022 ~ 2025년
- 위 치 : 지도읍 자동리 1986-3
- 규 모 : 왕새우 저온저장시설, 판매시설, 가공시설 조성 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	-	1,294	4,705	-
국 비	925	-	321	604	-
시 도 비	1,834	-	287	1,547	-
시군구비	1,440	-	651	789	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,800	-	35	1,765	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 22. 12. : 해양수산부 공모 선정
- 23. 12. : 기본 및 실시설계 용역 계약 체결
- 24. 06. : 24년 수시 1차 도 지방재정투자심사 완료(조건부)

**□ 향후계획**

- 원가심사 및 공사 발주 예정

사업명	2024년 염전근로자 안심숙소 지원사업	담당자	천일염지원과 김대영(☎240-8555)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 염전 노동인구의 고령화, 인구감소, 노동집약적인 어업 여건 등으로 천일염 생산 현장에서 부족한 노동력을 외부 고용으로 해소
- 열악한 근로자 주거환경 개선을 통해 안정적으로 노동력을 확보하여 어촌경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 신안군 팔금면 원산리 318-3번지 일원
- 규 모 : 대지면적(2,638㎡), 연면적(1,010㎡), 건축규모(2인실 15호)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,000	-	-	1,000	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,400	-	-	600	1,800
시군구비	1,600	-	-	400	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2024. 02: 적지조사 및 추진계획 수립
- 2024. 07: 기본 및 실시설계용역 발주

향후계획

- 2025. 10: 건축공사 계약심사 및 발주
- 2026. 10: 준공 및 정산

사업명	연안선박 현대화 이차보전사업	담당자	교통지원과 신성삼(☎240-8163)
-----	-----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 현재 운항하고 있는 슬로시티 2호 2026년 선령 상한('26.1.22.)으로 대체 선박 건조 필요

사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2039년
- 위 치 : 송도 ~ 병풍 항로
- 규 모 : 300톤급 차도선형(강선)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,500	-	-	600	4,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,500	-	-	600	4,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2025. 07. 선박 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2025. 07. 연안선박 현대화 이차보전 사업 공모

향후계획

- 2025. 10. 조선소 건조계약 체결
- 2026. 06. 운항개시

사업변경 내역(해당시)

- 연안선박 현대화펀드사업 → 연안선박 현대화이차보전사업으로 변경진행

사업명	공영제 여객선 예비선박 매입	담당자	교통지원과 신성삼(☎240-8163)
-----	-----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 여객선 노후 선박으로 잦은 고장과 정기 검사 및 수리 시 목포·신안 관내에 용선을 할 수 있는 예비선박 부재로 결항이 불가피함
- 주민의 이동권 확보와 교통 불편 해소를 위하여 예비선(차도선) 필요

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 가룡 ~ 고이 항로
- 규 모 : 337톤급 차도선형(강선)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,780백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,780	-	2,000	-	1,780
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,780	-	2,000	-	1,780
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2024. 01. 신안군 공영제(여객선) 선박 교체 계획
- 2024. 10. 지방재정투자심사
- 2025. 01. 공유재산관리계획 심사
- 2025. 01. 에스라인호 계약금액 집행 및 등기 이전(신안군)

향후계획

- 2026. 01. 계약잔액 집행

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	채소류 출하조절시설 지원사업	담당자	친환경농업과 이건(☎240-8391)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우리군의 주요 채소류인 양파의 생산량 대비 열악한 관내 저장시설 확충으로 산지에서 상시출하를 조절하여 수급 및 가격 안정으로 관내 재배농가의 경영환경 개선 및 물가안정 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 신안군 압해읍 신용리 601번지 외 9필지
- 규 모 : 저온저장고 700평(14동), 선별장 200평, 기계·장비류(지게차, 파렛트, 선별기)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,300	248	2,362	9,690	-
국 비	4,000	101	7	3,892	-
시 도 비	900	23	1	876	-
시군구비	2,100	124	352	1,424	-
지 방 채	5,300	-	2,000	3,300	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- '24. 12. : 실시설계 용역완료 ※ 설계업체 : (주)휘즈플래너스건축사사무소
- '25. 04. : 투자심사, 경관심의 등 완료
- '25. 8.~10.: 건축 인허가 및 계약심사 완료
- '25. 02. : 공사착공(건축, 전기, 소방, 통신, 기계)
- '25. 07. : 기계·장비류(지게차, 파렛트) 계약심사 완료

□ 향후계획

- '25. 08. : 기계·장비류(지게차, 파렛트) 발주
- '25. 08. : 운영자 모집공고 및 선발
- '25. 9.~10. : 기계·장비류(선별기) 계약 및 설치
- '25. 10. : 준공 및 사업 완료

사업명	안좌치유의숲조성사업	담당자	정원산림총괄과 최문용(☎240-8938)
-----	------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 인구 고령화등으로 건강관련 사업의 수요 급증, 숲과 바다의 음이온, 피톤치드, 해수등 풍부한 치유인자를 활용하여 신체적·정신적 건강증진을 추구하는 산림 치유산업이 필요

사업개요

- 기 간 : 2024. 03. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 전라남도 신안군 안좌면 읍동리 산116번지 일원
- 규 모 : 135,022㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,300	-	4,800	2,500	-
국 비	4,200	-	2,700	1,500	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,100	-	2,100	1,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 실내활동시설 : 미술·치유센터 건립공사 착공 및 건립중시공중
- 실외활동시설 : 숲오름길, 전망대, 명상원 등 착공 및 시공중

향후계획

- 실내활동시설(치유센터) 건립 시공 완료 및 건강측정기 등 설치
- 실외활동시설(전망대 등) 시공 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	섬지역간호보건인력기숙사건립	담당자	보건행정과 주성민(☎240-8807)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 의료취약 섬 지역 간호·보건인력의 주거지원을 위해 기숙사 건립 및 편의시설을 제공하여 의료기관 종사자 정주여건 개선

**□ 사업개요**

- 기간 : 2024. 3. ~ 2026. 6.
- 위치 : 비금면 수대리 57-5번지 일원
- 규모 : 기숙사 1동(20실), 건축연면적 970㎡, 지상3층

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,100	-	27	1,439	3,634
국비	-	-	-	-	-
시도비	1,800	-	27	853	920
시군구비	3,300	-	-	586	2,714
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 2024. 3. : 전남도 기숙사건립 공모사업 선정
- 2024. 4. : 부지확보, 공유재산심의 완료
- 2024. 10. : 지방재정투자 심사 완료
- 2025. 2. : 공공건축 심의 완료

**□ 향후계획**

- 2025. 7. : 토목설계 및 인허가
- 2025. 8. : 토목공사 발주 및 모듈러 물품구매 추진
- 2025. 9. : 건축공사 발주
- 2025. 12. : 물품구매 계약 및 건축 인허가
- 2026. 4. : 모듈러 설치 및 소방공사 추진
- 2026. 5. : 건축준공 및 부대공사 추진

사업명	취약지 섬 응급의료기관 기능강화	담당자	보건행정과 주성민(☎240-8807)
-----	-------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지역응급의료 기반유지와 섬 주민들이 더 나은 의료혜택을 받을 수 있도록 취약지 섬 응급의료기관 시설 및 장비 기능보강을 위함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 9. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 비금면 송치길 155-11, 비금대우병원
- 규 모 : 2층 기숙사 공간 보강 및 리모델링, 건물 내외부 리모델링, 장비구입 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,400	-	-	1,200	1,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,400	-	-	1,200	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 2025. 1. : 지방재정투자심사 완료
- 2025. 2. : 사업비 교부 1차(신안군→의료법인신안대우의료재단)
- 2025. 3. : 건축설계용역 대행 계약
- 2025. 4. : 토목설계용역 대행 계약
- 2025. 6. : 사업비 교부 2차(신안군→의료법인신안대우의료재단)

**□ 향후계획**

- 2025. 7. : 토목설계완료 및 인허가
- 2025. 8. : 토목공사, 2층 기숙사 보강 및 리모델링 발주
- 2025. 9. : 건물 외부 리모델링공사 발주
- 2025. 10. : 토목공사(진입로확장, 건물 위험지역 보강) 완료 예정
- 2025. 12. : 리모델링 공사 완료 예정

## 9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 신안군에서 '24년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
압해농공단지 조성(보조)	86,303	12,000	10,320	-	63,983	-	12,000	30
신안군 식수전용저수지 시설사업(암 태면)	36,872	2,000	25,810	3,318	5,744	-	2,000	65
신안군 중부권(소악~ 당사)도서식 수원개발사업	49,037	4,000	34,326	4,413	6,298	-	4,000	50
흑산 만재도 농어촌마을하 수도정비사업	2,938	300	1,771	233	634	-	300	100
신안(압해)분 뇨처리시설확 충사업	6,278	2,500	3,026	-	752	-	2,500	100
흑산 사리지구 농어촌마을하 수도정비사업	4,753	1,160	1,221	706	1,666	-	1,160	99
흑산 공공하수도 하수관로 정비사업	4,599	772	2,386	-	1,441	-	772	100
임자공공하수 처리시설 증설사업	6,915	473	4,427	497	1,518	-	473	100
채소류 출하조절시설 지원사업	12,300	5,300	4,000	900	2,100	-	5,300	75
지역특화 임대형스마트팜 조성사업	2,400	2,400	-	-	2,400	-	2,400	100

## 9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

### ■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	압해농공단지조성(보조)	담당자	투자유치과 김윤선(☎240-3294)
-----	--------------	-----	----------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 신안군은 산업(농공)단지가 민간농공단지 1개소가 유일하여, 신규 산업 용지 수요가 절실함
- 신규 농공단지 조성을 통하여 지역 특산물을 활용한 6차산업 육성 및 세계 최대 해상풍력단지 배후단지를 조성하여, 근로자 유입을 통해 인구 증가 효과와 군 세수확보 등 지역발전을 도모하고자 함

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2028년
- 위 치 : 신안군 압해읍 복룡리 1881번지 일원
- 규 모 : 농공단지 31만㎡, 진입도로(L=0.7km, B=20.0m)

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 86,303백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	86,303	11,494	2,110	4,435	68,264
지방채	12,000	-	2,110	-	9,890
국비	10,320	-	-	-	10,320
시군구비	63,983	11,494	-	4,435	48,054

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 산업단지계획(안) 수립 완료하여, 관계기관 협의 및 주민설명회 추진 중

#### □ 향후계획

- '25년 내 산업단지계획 승인고시 완료 후 공사 착공

#### □ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	신안군 식수전용저수지 시설사업(암태면)	담당자	상하수도사업소 박태현(☎240-8489)
-----	--------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 신안 중부권 접근 여건 개선으로 관광객 급증 및 주민 생활여건 개선으로 인한 수도사용량의 급격한 증가에 따른 추가 수원 확보가 절실

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 신안군 암태면 도창리 일원
- 규 모 : 콘크리트 댐 L=177m, H=38.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 36,872백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	36,872	17,014	5,429	5,714	8,715
지방채	2,000	-	2,000	-	-
국비	24,810	11,910	2,800	4,000	6,100
시도비	3,318	1,531	489	514	784
시군구비	6,744	3,573	140	1,200	1,831
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2021. 08. : 총괄 및 1차분 공사 발주
- 2025. 04. : 공사 5차분 발주

향후계획

- 2026. 06. : 본담부 공사 완료 및 담수 시작
- 2026. 12. : 총사업 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	신안군 중부권(소악~당사) 도서식수원개발사업	담당자	상하수도사업소 박태현(☎240-8489)
-----	-----------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 신안 중부권 접근 여건 개선으로 관광객 급증 및 주민 생활여건 개선으로 인한 수도사용량의 급격한 증가에 따른 추가 수원 확보가 절실

사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 신안군 증도면 병풍리(소악도) ~ 암태면 도창리
- 규 모 : 광역 송수관로 L=8.2km, 가압장 2개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,037백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	49,037	2,643	8,351	5,714	32,329
지방채	4,000	-	4,000	-	-
국비	30,327	1,850	1,846	4,000	22,629
시도비	4,413	238	751	514	2,908
시군구비	10,297	555	1,754	1,200	6,792
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2024. 04. : 총괄 및 1차분 공사 발주
- 2025. 03. : 공사 2차분 발주

향후계획

- 2028. 12. : 총사업 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	흑산 만재도 농어촌마을하수도 정비사업	담당자	상하수도사업소 박주한(☎240-8747)
-----	-------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 전국대비(92%) 매우 낮은 신안군 하수도 보급률(44%) 향상과 공공수역의 수질보전 및 세계자연유산에 등재된 갯벌 생태계 보전을 위한 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. 11. 25. ~ 2024. 06. 27.
- 위 치 : 흑산면 만재도리
- 규 모 : 처리장 30m<sup>3</sup>/일, 관로 L=0.195km, 배수설비 55가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,938백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,938	1,997	941	-	-
지방채	300	-	300	-	-
국비	1,771	1,215	556	-	-
시도비	233	150	83	-	-
시군구비	634	632	2	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 준공 후 영산강유역환경청 국비정산 협의 중

향후계획

- 영산강유역환경청 국비 정산 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	신안(압해) 분뇨처리시설 확충사업	담당자	상하수도사업소 고민수(☎240-8747)
-----	--------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 전국대비(92%) 매우 낮은 신안군 하수도 보급률(44%) 향상과 공공수역의 수질보전 및 세계자연유산에 등재된 갯벌 생태계 보전을 위한 필요

사업개요

- 기 간 : 2023. 07. 05. ~ 2024. 11. 30.
- 위 치 : 압해읍 신장리 일원
- 규 모 : 분뇨 연계처리 Q=20m<sup>3</sup>/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,278백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,278	803	5,475	-	-
지방채	2,500	-	2,500	-	-
국비	3,026	386	2,640	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	752	417	335	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 준공 후 영산강유역환경청 국비정산 협의 중

향후계획

- 영산강유역환경청 국비 정산 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	흑산 사리지구 농어촌마을하수도 정비사업	담당자	상하수도사업소 박주한(☎240-8747)
-----	--------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 전국대비(92%) 매우 낮은 신안군 하수도 보급률(44%) 향상과 공공수역의 수질보전 및 세계자연유산에 등재된 갯벌 생태계 보전을 위한 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. 11. 29. ~ 2025. 01. 19.
- 위 치 : 흑산면 사리 일원
- 규 모 : 처리장 30m<sup>3</sup>/일, 관로 L=1.593km, 배수설비 88가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,753백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,753	3,335	1,418	-	-
지방채	1,160	-	1,160	-	-
국비	1,221	1,119	102	-	-
시도비	706	550	156	-	-
시군구비	1,666	1,666	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 준공 예정

향후계획

- 영산강유역환경청 국비 정산 보고서 제출
- 영산강유역환경청 국비 정산 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	흑산 공공하수도 하수관로 정비사업	담당자	상하수도사업소 박주한(☎240-8747)
-----	--------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 전국대비(92%) 매우 낮은 신안군 하수도 보급률(44%) 향상과 공공수역의 수질보전 및 세계자연유산에 등재된 갯벌 생태계 보전을 위한 필요

사업개요

- 기간 : 2020. 01. 17. ~ 2024. 07. 02.
- 위치 : 흑산면 예리 및 진리 일원
- 규모 : 하수관로 L=3.312km, 배수설비 179가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,599백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,599	3,146	1,403	-	-
지방채	722	-	722	-	-
국비	2,386	2,147	239	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	1,441	999	442	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 준공 후 영산강유역환경청 국비정산 협의 중

향후계획

- 영산강유역환경청 국비 정산 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	임자 공공하수처리시설 증설사업	담당자	상하수도사업소 고민수(☎240-8747)
-----	------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 전국대비(92%) 매우 낮은 신안군 하수도 보급률(44%) 향상과 공공수역의 수질보전 및 세계자연유산에 등재된 갯벌 생태계 보전을 위한 필요

사업개요

- 기 간 : 2022. 01. 12. ~ 2024. 06. 30.
- 위 치 : 임자면 진리일원
- 규 모 : 처리장증설 300m<sup>3</sup>/일, 관리동 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,915백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,915	6,000	915	-	-
지방채	473	-	473	-	-
국비	4,427	4,045	382	-	-
시도비	497	437	60	-	-
시군구비	1,518	1,518	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 준공 후 영산강유역환경청 국비정산 협의 중

향후계획

- 영산강유역환경청 국비 정산 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	채소류 출하조절시설 지원사업	담당자	친환경농업과 이권(☎240-8391)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 우리군의 주요 채소류인 양파의 생산량 대비 열악한 관내 저장시설 확충으로 산지에서 상시출하를 조절하여 수급 및 가격 안정으로 관내 재배농가의 경영환경 개선 및 물가안정 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 신안군 압해읍 신용리 601번지 외 9필지
- 규 모 : 저온저장고 700평(14동), 선별장 200평, 기계·장비류(지게차, 파렛트, 선별기)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,300	248	2,362	9,690	-
지방채	5,300	101	7	3,892	-
국비	4,000	23	1	876	-
시도비	900	124	352	1,424	-
시군구비	2,100	-	2,000	3,300	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- '24. 12. : 실시설계 용역완료 ※ 설계업체 : ㈜휘즈플래너스건축사사무소
- '25. 04. : 투자심사, 경관심의 등 완료
- '25. 8.~10.: 건축 인허가 및 계약심사 완료
- '25. 02. : 공사착공(건축, 전기, 소방, 통신, 기계)
- '25. 07. : 기계·장비류(지게차, 파렛트) 계약심사 완료

□ 향후계획

- '25. 08. : 기계·장비류(지게차, 파렛트) 발주
- '25. 08. : 운영자 모집공고 및 선발
- '25. 9.~10. : 기계·장비류(선별기) 계약 및 설치
- '25. 10. : 준공 및 사업 완료

사업명	지역특화임대형스마트팜조성	담당자	친환경농업과 임지인(☎240-8389)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 농업에 4차산업혁명 기술을 접목한 스마트팜 조성으로 농업의 경쟁력 제고와 청년유입 촉진확대

사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위치 : 신안군 도초면 발매리 1391-1발매리
- 규모 : 지원센터, 통합관제실, 저온저장고 후숙실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,400	-	-	1,300	-
지방채	1,100	-	-	-	1,100
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	1,300	-	-	1,300	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 03. : 실시설계 용역 완료
- '23. 10. : 일상감사 계약심사 완료
- '24. 02. : 공사 착공(건축, 전기, 소방, 통신, 기계)
- '25. 03. : 공사 완공

향후계획

- '25. 08. : 유지보수 및 시설관리

## 9 - 3 민간투자사업

☐ 우리 신안군에서 '24년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2024년	2025년	2026년 이후	
BTL		해	당	없	음			
BTO								

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2024년까지는 집행액(결산기준), 2025년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의회시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

### 9-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지 임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재