

세계적인 해양생태 관광중심지 1004섬 신안

[1읍면 1특성화 공원사업 추진(읍면당 3~5만평 이상)]

관리번호 3-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○	(백만원)	2,500	9,500	80,000	-
사업기간	2018-2026	추진상황	추진 중			
사업주체	신안군 농업기술센터 정원산림총괄과	공약담당	정원경관조성팀장 장 유 ☎ 240-8455 주무관 조상현 ☎ 240-8452			

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황] 1섬 1테마정원 조성완료 16, 조성중 4, 추진중 2
 - (테마정원 조성완료) 지도 라일락정원, 선도 수선화정원, 압해 1004섬 분재정원 등
 - (테마정원 조 성 중) 압해 핑크정원, 비금 붉은꽃정원, 도초 백서향정원, 암태 암석정원
 - (테마정원 추진예정) 비금 삼색병꽃정원, 신의 올리브정원
- [정책 목표]
 - 우수한 경관가치를 활용한 1읍면 1특성화 정원 조성으로 세계 최대 섬 정원 조성

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 14개 읍·면 전역
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사 업 비 : 92,000백만원
- 사업규모 : 지도 라일락정원, 장산 화이트정원, 비금 붉은해변정원, 암태 암석정원, 신의 올리브정원, 바다 위 꽃정원 등 조성
- 시행기관 : 신안군 정원산림총괄과

< 주민참여 >

◆ 주민과 함께 만드는 ‘1섬 1정원’ 조성

- 특성화 정원 조성 관련 마을 주민설명회 개최 (개소별 3회 이상)
- 정원해설사 양성 교육(우리지역 자긍심을 심어주는 스토리가 살아있는 정원 해설), 정원전문가 교육
- 읍면별 대표 수종 주민참여 소득 사업 발굴 및 지역일자리 창출을 통한 지역 경제 활성화

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 완료																								
공사착수 및 추진																								
테마섬 조성 완료																								

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	92,000	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	-
국 비	2,500	500	500	500	500	500	-
도 비	9,500	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	-
군 비	80,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
1섬 1대표정원 조성	개소	6	4	2	1	4	2
1섬 1대표 꽃축제 개최	회	11	2	3	13	28	-
신안군 정원조성 홍보	회	11	2	3	3	3	-

◎ 추진실적

- 지도 라일락정원 조성완료 : 2024년 7월
- 하의 인동굴정원 조성완료 : 2023년 12월
- 팔금 엘로우(골드킹&골드퀸)정원 조성완료 : 2023년 5월
- 증도 오! 매그놀리아 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 임자 홍매화 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 안좌 퍼플섬(라벤더 외) 정원 조성완료 : 2022년 6월
- 도초 수국정원 · 환상의정원 조성완료 : 2022년 4월
- 압해 분재정원(애기동백숲) 조성완료 : 2021년 11월
- 자은 목련정원 조성완료 : 2021년 6월

◎ 기대효과

- 섬별 정원인프라 확충을 통한 정원 네트워크 구성 및 정원산업 문화 확산
- 세계최대 1004섬 정원 발판 마련과 주민 여가 향유기회 제공 및 지역 경제활성화

■ 신안군 1섬 1테마정원 조성 현황 및 계획 ■

(단위 : 억원, ha)

1섬1정원 조성 및 관리 현황

22개소 [완료 16개소 추진 4개소 예정 2개소]

	읍면	정원명	관리	현황	사업량 (ha)	예산 (백만원)
합계						
1	지도	라일락정원	북부정원관리사업소	완료	38	4,000
2	지도 (선도)	수선화정원	동부정원관리사업소	완료	111.9	5,000
3	압해	1004섬 분재정원	동부정원관리사업소	완료	14.1	120,000
4	압해	갯국정원	동부정원관리사업소	완료	13	2,400
5	증도	맨드라미정원	북부정원관리사업소	완료	10	-
6	증도	홍도화정원	북부정원관리사업소	완료	1	600
7	임자	1004섬 톨립홍매화정원	북부정원관리사업소	완료	17.6	
8	자은	1004뮤지엄파크	뮤지엄정원과	완료	52.5	426,000
9	도초	1004섬 수국정원	서부정원관리사업소	완료	27	13600
10	흑산	홍도원추리정원	홍도원추리정원관리사업소	완료	1.1	-
11	하의	인동굴정원	남부정원관리사업소	완료	45	140,000
12	하의 (옥도)	작약정원	중부정원관리사업소	완료	25	2,974
13	장산	화이트정원	남부정원관리사업소	완료	39.9	233
14	안좌	퍼플섬	중부정원관리사업소	완료	12	-
15	안좌	플로팅정원	중부정원관리사업소	완료	35.8	800
16	팔금	옐로우-철쭉정원	중부정원관리사업소	완료	-	-
17	압해 (매화도)	핑크정원	동부정원관리사업소	추진중	-	-
18	비금	붉은꽃정원	서부정원관리사업소	추진중	54.5	2,000
19	도초 (우이도)	백서향정원	서부정원관리사업소	추진중	-	-
20	암태	암석정원	동부정원관리사업소	추진중	15.7	900,000
21	비금 (수치도)	삼색병꽃정원	서부정원관리사업소	추진예정	-	-
22	신의	올리브정원	남부정원관리사업소	추진예정	8.3	8,000