

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 (추포-비금 연륙·연도교 조기 완공 추진)

관리번호 5-1-1

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	488,106	-	-	-
사업기간	2021-2030	추진상황	추진 중			
사업주체	국토교통부 익산청 *우리군 관계부서 : 안전총괄과	공약담당	도로시설 팀장 박승기 ☎ 240-8470			

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당 「비금-암태 도로 건설사업」
 - 대형공사 설계·시공 일괄계약 4회 유찰로 입찰방법 변경(툽키→기타)
 - 기본설계(종합심사낙찰제) 완료
- [정책 목표]
 - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
 - 중부권역과 비금권역 연결로 지역주민 교통기본권 확보 및 지역 개발 활성화

◎ 사업개요

- 사업위치 : 비금면 광대리~암태면 수곡리 일원
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2030. 12.
- 사 업 비 : 488,106백만원
- 사업규모 : 2차로 신설 L=10.4km (교량 L=5.0km, 접속도로 5.4km)
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

< 주민참여 >

◆ 해당없음

◎ 추진계획

- '24. 하반기. : 기술제안 입찰 진행

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	488,106	100	5,596	100	50,000	50,000	382,310
국 비	488,106	100	5,596	100	50,000	50,000	382,310
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
토지보상	식	1	-	-	-	-	1
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	-	-	-	1

◎ 추진실적

- ' 19. 12. : 제5차 국도·국지도 건설 5개년 대상지 선정
- ' 21. 8. : 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025) 일괄예타 확정
- ' 22. 5. : 일괄계약(터키) 4회 유찰
- ' 23. 12. : 기본설계 완료

◎ 기대효과

- 국도2호선 간선 기능을 확보하고, 지역주민들의 이동권 보장
- 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상