

맞춤형 교통복지로 편리한 신안

(자라-장산 연륙 · 연도교 조기 완공 추진)

관리번호 5-1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	(백만원)	-	90,778	70,722	-
사업기간	2022-2031	추진상황	추진 중			
사업주체	전라남도(도로교통과) *우리군 관계부서 : 안전총괄과	공약담당	도로시설 팀장 박승기 ☎ 240-8470			

◎ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
 - 섬연결 등 지방도사업 종합계획 수립 완료
 - 행정안전부 타당성조사 및 기본계획 수립 완료
 - 기본 및 실시설계 완료
 - 공사 입찰 진행 중
- [정책 목표]
 - 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
 - 국도 · 지방도 단절구간 연결로 지역주민 교통기본권 확보

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 안좌면 자라리 ~ 장산면 오음리 일원
- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2031. 12.
- 사 업 비 : 161,500백만원
- 사업규모 : 2차로 신설(L=3.04km, B=11.5m)
- 시행기관 : 전라남도 도로정책과

< 주민참여 >

- ◆ 주민대표자 현장 설명 1회
 - 장 소 : 안좌면 자라리, 장산면 오음리
 - 내 용 : 노선(안) 설명 및 주민의견 수렴

◎ 추진계획

- '24 하반기. : 공사 발주 (공사기간 65개월 소요)

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	161,500	7,780	200	2,300	30,000	30,000	91,220
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	90,778	3,890	200	1,150	15,000	15,000	55,538
군 비	70,722	3,890	-	1,150	15,000	15,000	35,682
기 타	-	-	-	-	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
토지보상	식	1	-	-	1	-	-
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	-	-	-	1

◎ 추진실적

- '19. 10. : 기본계획 수립, 타당성조사 시행(전라남도→행정안전부)
- '20. 9. : 행정안전부 중앙투자심사 조건부 승인
- '22. 6. : 기본 및 실시설계 착수
- '24. 6. : 기본 및 실시설계 용역 준공

◎ 기대효과

- 국도2호선과 연계하여 다이아몬드제도 완성
- 교통망 확충으로 농수산물 소득증대 및 관광자원활용 극대화