

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [압해대교-신장 4차선 도로 확장사업 준공]

관리번호 5-2-5

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●		91,300	-	-	-
사업기간	2018-2027	추진상황	추진 중			
사업주체	국토교통부 익산청 *우리군 관계부서 : 안전총괄과	공약담당	도로시설 팀장 박승기 ☎ 240-8470			

○ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 제4차 국도·국지도 건설사업에 해당 「신장-복용 도로시설 개량사업」
- 당초 2차선으로 시행되었으나 교통 여건 변화에 따라 4차선 확정(신장-동서 구간)
- 4차선 구간 변경 설계 추진 중

· [정책 목표]

- 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
- 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상

○ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 압해읍 신장리 ~ 복룡리 (국도2호선, 77호선)
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2027. 12.
- 사업비 : 91,300백만원
- 사업규모 : 도로 확포장 L=10.71km, B=11.5m(왕복2차로)
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

< 주민참여 >

◆ 해당없음

○ 추진계획

- '24. 12. : 4차로 설계변경 완료
- '25. 01. : 총 사업비 협의 추진

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총계	91,300	39,000	22,000	2,906	5,000	7,000	7,000	8,394
국비	91,300	39,000	22,000	2,906	5,000	7,000	7,000	8,394
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	-	-	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	-	-	-	-
토지보상	식	1	-	1	-	-	-
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	-	-	-	1

◎ 추진실적

- '16. 9. : 제4차 국토·국지도 5개년 건설계획고시
- '18. 3. : 공사착공
- '23. 12. : 타당성재조사 통과 및 사업비 증액 확정
- '24. 05. : 4차선 확장 설계 변경 용역 착수

◎ 기대효과

- 장래 교통이 혼잡한 병목구간의 통행여건 확보를 통해 관광인프라 확보
- 관광지 연계를 통한 지역경제 활성화