

맞춤형 교통복지로 편리한 신안 [암태도의 준4차선 도로 확장사업 착공]

관리번호 5-2-6

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●	58,200	-	-	-	-
사업기간	2022-2027	추진상황	추진 중			
사업주체	국토교통부 익산청 *우리군 관계부서 : 안전총괄과	공약담당	도로시설 팀장 박승기 ☎ 240-8470			

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 제5차 국도·국지도 건설사업에 해당 「수곡-신석 도로시설 개량사업」
- 기본계획 수립 완료
- 기본 및 실시설계 완료

· [정책 목표]

- 민선8기 군정 방침 中 가고 싶을 때 갈 수 있는 편안한 신안
- 도로 개량을 통한 교통 서비스 수준 향상

◎ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 암태면 수곡리 ~ 신석리
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 58,200백만원
- 사업규모 : 국도 2차로 개량 L=9.1km
- 시행기관 : 익산지방국토관리청

< 주민참여 >

◆ 주민설명회 개최 1회

- 일 시 : '2022. 08. 31.(수) 14:00
- 장 소 : 암태면 복지센터 2층
- 주요내용 : 기본노선(안) 설명 및 주민의견 수렴

◎ 추진계획

- ' 24. 6. : 공사 발주

◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계 완료																								
실시설계 완료																								
토지보상 추진																								
공사착수 및 추진																								
공사완료																								

◎ 예산계획

(단위:백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	58,200	-	100	1,000	10,000	10,000	37,100
국 비	58,200	-	100	1,000	10,000	10,000	37,100
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	식	1	1	-	-	-	-
실시설계 완료	식	1	-	1	-	-	-
토지보상	식	1	-	-	1	-	-
공사완료(국도시설개량)	식	1	-	-	-	-	1

◎ 추진실적

- ' 19. 12. : 제5차 국도·국지도 건설 5개년 대상지 선정
- ' 21. 9. : 제5차 국도·국지도 5개년(2021~2025) 계획 반영
- ' 21. 12. : 기본계획 수립 및 사전조사 용역 추진
- ' 24. 1. : 기본 및 실시설계 완료

◎ 기대효과

- 다이아몬드 제도의 중심지로 교통환경 개선의 최대 효과
- 다양한 분야에서 지역주민들의 삶의 질 향상