

석면비산측정 결과보고서

- 압해읍 권역단위 거점개발사업 석면철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480






















[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

압해읍 권역단위 거점개발사업 석면철거공사		측정일시	23.01.04.
			
범 레	*NO		
	시료채취	부지경계선	해당건물

[별첨2] 측정 결과


시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.87	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.84	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.75	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.64	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.81	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
6	작업장주변1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.95	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
7	작업장주변2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.76	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
8	음압기배출구1 (2층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.52	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
9	음압기배출구2 (2층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.95	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
10	음압기배출구3 (2층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.80	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
11	음압기배출구4 (2층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.64	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
12	음압기배출구5 (2층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.73	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
13	음압기배출구6 (2층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.68	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
14	갱의실/폐기물반출구 (2층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.67	23/01/04	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 (측정일시 23.01.04.)

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	8:30	12:40	8:35	12:45
부지경계선 3,4				
	8:40	12:50	8:45	12:55
위생설비입구 / 작업장주변1				
	8:55	9:40	9:00	11:10
작업장주변2 / 음압기배출구1 (2층 실 및 화장실)				
	9:05	11:15	9:15	10:00
음압기배출구2,3 (2층 실 및 화장실)				
	9:17	10:02	9:19	10:04
음압기배출구4,5 (2층 실 및 화장실)				
	9:21	10:06	9:23	10:08

측정 지정	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
음압기배출구6 (2층 실 및 화장실) / 강의실/ 폐기물반출구 (2층 실 및 화장실)				
	11:00	11:45	14:00	14:45

압해읍 권역단위 거점개발사업 석면철거공사	측정일시	23.01.05.
------------------------	------	-----------











[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.73	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.66	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.68	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.73	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
5	위생설비입구	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.66	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
6	작업장주변1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.81	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
7	작업장주변2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.59	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
8	음압기배출구1 (1층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.52	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
9	음압기배출구2 (1층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.57	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
10	음압기배출구3 (1층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.72	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
11	음압기배출구4 (1층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.56	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
12	음압기배출구5 (1층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.69	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
13	음압기배출구6 (1층 보일러실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.75	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
14	폐기물반출구1 (1층 실 및 화장실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.64	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
15	갱의실/폐기물반출구2 (1층 보일러실)	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.94	23/01/05	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 (측정일시 23.01.05.)

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2				
	8:25	12:35	8:30	12:40
부지경계선 3,4				
	8:35	12:45	8:40	12:50
위생설비입구 / 작업장주변1				
	8:45	9:30	8:55	11:05
작업장주변2 / 음압기배출구1 (층 실 및 화장실)				
	9:00	11:10	9:10	9:55
음압기배출구2,3 (층 실 및 화장실)				
	9:11	9:56	9:13	9:58
음압기배출구4,5 (층 실 및 화장실)				
	9:15	10:00	9:16	10:01

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
음압기배출구6 (1층 보일러실) / 폐기물반출구1 (층 실 및 화장실)				
	13:00	13:45	13:50	14:35
갱의실/ 폐기물반출구2 (1층 보일러실)				
	14:10	14:55	-	-

압해읍 권역단위 거점개발사업 석면철거공사	측정일시	23.01.06.
------------------------	------	-----------



[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.98	23/01/06	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	9.92	23/01/06	불검출 [검출한계 0.002 미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-

[별첨3] 측정 사진 (측정일시 23.01.06.)

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
폐기물 보관지점 1,2				
	7:30	8:15	7:31	8:16

제2020-120002호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소 제 지	(62305) 광주광역시 광산구 수완로48번길 36-6 (수완동 1725)(수완동 1725)	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동권서장의 작도제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 2. 12.

광주지방고용노동청장

